

ಭಾಗಮಂಡಲ ಮನೆ — ನೌರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ v4 (ಕನನಡ)

ಸೌಧ: ಭಾಗಮಂಡಲ-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ (ತೃತೀಯ), ಕೊಡಗು, ಕರ್ನಾಟಕ

ತಲಕಾವೇರಿಯಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ. | ಎಡ ಭಾಗ (ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ)

ಪ್ಲಾಟ್: 60 × 50 ಅಡಿ | ಪೂರ್ವ ಮುಖ | ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಕಡೆ

ದಿನಾಂಕ: ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 (v4 — ಸುಧಾರಿತ)

ಪರಿವರ್ತನೆ

- ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ವಿಸ್ತರಿಸಿ
- ನಿಲ ಅಂತಸ್ತು ಯೋಜನೆ (Ground Floor)
- ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತು ಯೋಜನೆ (First Floor)
- ವಾಸ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸಿ
- ನೌರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿ
- ನೋಟಾಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
- ಬಣ್ಣ ಯೋಜನೆ
- ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ + ಭದ್ರತೆ
- ಕೆಲಸಗಾರರ ಸೂಚನೆಗಳು

1. ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (v4 — ಮನೆ ಮಾತರ)

ವಿಸ್ತರಣೆ	ಚ.ಅಡಿ
ನಿಲ ಅಂತಸ್ತು (ಒಳಗೆ)	~1,406
ಮುಂಭಾಗದ ಜಗಲಿ (42 × 8)	320
ನಿಲ ಅಂತಸ್ತು ಒಟ್ಟು	~1,726
ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತು (ಒಳಗೆ)	~855
ಸೌಟ್ / ಜಗಲಿ (26 × 8, ಪಕ್ಕಾ)	208
ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತು ಒಟ್ಟು	~1,063
ಭಾಗಶಃ ಟೆರೇಸ್ (12 × 10)	120
ಮನೆ ಒಟ್ಟು ನೌರ್ಮಾಣ	~2,909 ಚ.ಅಡಿ
ಕಾರ್ಪೆಟ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	~2,261 ಚ.ಅಡಿ

v4 ಮುಖ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:

- ಕಟ್ಟಡ ಅಗಲ: 42 × 38 ಅಡಿ (ಜಗಲಿ ಸೇರಿ) — ಹಿಂದೆ 40 × 32
- ಎಲ್ಲಾ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ: ಪೂರ್ಣ ಆಯತ (L-ಆಕಾರ ಅಲ್ಲ!)
- ಸೌನಾಂಗ್ರಹ: ಎಲ್ಲಾ 3 = 7 × 10 = 70 ಚ.ಅ. (ಮಾಲ್)
- ಕೆಲಸದ ಕೋಣೆ: ಹೊಸ 14 × 10 = 140 ಚ.ಅ.
- ಸೌಟ್: ಒಂದು ಮಾಲ್ 26 × 8 (ಹಿಂದಿನ 2 ಬಾಲ್ಕನಿ ಬದಲು)

ಹೊರಗಡೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು

ವೌವರ	ಚ.ಅಡ್ಡ
ತೆರೆದ ಗೇಯಾರೇಜ್ (15×25)	375
ಉಪಕರಣ ಶೆಡ್ (10×8)	80
ಕುಪ್ಪೆ ಒಣಗಿಸುವ ಅಂಗಳ (30×20)	600

2. ನೆಲ ಅಂತಸ್ತು ಕೋಣೆಗಳ ವೌವರ (v4)

ಕೋಣೆ	ಅಳತೆ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸೌಧಾನ (ವಾಸ್ತು)	ಗೋಡೆ ಬಣ್ಣ
ಹಾಲ್ / ಲಿವಿಂಗ್	16 × 16	256 ಚ.ಅ.	ಈಶಾನ್ಯ (NE)	ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಬಣ್ಣ
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ 1 (ಮಾಸ್ಟರ್)	16 × 16	256 ಚ.ಅ.	ನೈರುತ್ಯ (SW)	ಜಂಬೀಟ್ ಕಲೆ + ಅಗಸೆ ಎಣ್ಣೆ
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ 2 (ಅತಿಥಿ)	14 × 16	224 ಚ.ಅ.	ವಾಯವ್ಯ (NW)	ಜಂಬೀಟ್ ಕಲೆ + ಅಗಸೆ ಎಣ್ಣೆ
ಅಡಿಗೆ ಮನೆ	14 × 16	224 ಚ.ಅ.	ಅಗ್ನೇಯ (SE)	ಬೆಣ್ಣೆ ಹಳದಿ
ಸಾನಗೃಹ 1 (ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ)	7 × 10	70 ಚ.ಅ.	ಮಧ್ಯ ಸೇವಾ ಪಟ್ಟಣ	ಬಣ್ಣ ಟೈಲ್
ಸಾನಗೃಹ 2 (BR2 ಜೊತೆ)	7 × 10	70 ಚ.ಅ.	ಮಧ್ಯ ಸೇವಾ ಪಟ್ಟಣ	ಬಣ್ಣ ಟೈಲ್
ಶೇಖರಣಾ ಕೋಣೆ	8 × 10	80 ಚ.ಅ.	ಪಶ್ಚಿಮ (ಅಡಿಗೆ ಪಕ್ಕ)	ಬಣ್ಣ
ಮೆಟ್ರಿಕ್	5 × 10	50 ಚ.ಅ.	ಮಧ್ಯ-ಪೂರ್ವ	ಗರಾನೈಟ್
ಹಾದಿ (Passage)	3 × 10	30 ಚ.ಅ.	ಮಧ್ಯ	ಬಣ್ಣ
ಅತಿಥಿ ಶೌಚಾಲಯ	4 × 4	16 ಚ.ಅ.	NE ಜಗಲಿ ಮೂಲೆ	ಬಣ್ಣ ಟೈಲ್
ಜಗಲಿ / ಸ್ಟೋಟರ್	42 × 8	336 ಚ.ಅ.	ಪೂರ್ವ (ರಸ್ತೆ)	ಕೋಟಾ ಕಲೆ

ಪೂಜಾ ಘಟಕ

- ಸೌಧ: ಹಾಲ್ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆ (NE Corner)
- ವೌಧ: ರೆಡ್‌ವುಡ್ ಪೂಜಾ ಕುಯಾಬ್‌ನೆಟ್
- ದೌಕು: ಉತ್ತರ/ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ

v4 ವೌಶೇಷ:

- ಸಾನಗೃಹ ಬೆನ್-ಬೆನ್‌ನಿಗೆ: ಒಂದೇ ಪಾಲಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ — ₹30-40K ಉಳಿತಾಯ!
- ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಶೇಖರಣೆ: ಒಳಗಿನ ಬಾಗಲಿನಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ

3. ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತು ಕೋಣೆಗಳ ವೌವರ (v4)

ಕೋಣೆ	ಅಳತೆ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸೌಧಾನ
ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ	16 × 16	256 ಚ.ಅ.	ನೈರುತ್ಯ (SW)
ಸಾನಗೃಹ 3 (ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ)	7 × 10	70 ಚ.ಅ.	ಮಧ್ಯ
ಕುಟುಂಬ ಹಾಲ್ / TV	14 × 16	224 ಚ.ಅ.	SE ಪಕ್ಕದೇಶ
ಕೆಲಸದ ಕೋಣೆ (ಹೊಸ!)	14 × 10	140 ಚ.ಅ.	NE
ಮೆಟ್ರಿಕ್	5 × 10	50 ಚ.ಅ.	ಮಧ್ಯ-ಪೂರ್ವ
ಹಾದಿ / ಲೇಯಾಂಡ್‌ಂಗ್	4 × 10	40 ಚ.ಅ.	ಮಧ್ಯ
ಸ್ಟೋಟರ್ / ಜಗಲಿ (ಪಶ್ಚಿಮ)	26 × 8	208 ಚ.ಅ.	ಪಶ್ಚಿಮ

ಹೊಸ ವೈಶೇಷ್ಯಗಳು:

- ಕೆಲಸದ ಕೋಣೆ: ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ (WFH) ಮಾಡಲು ಮೇಸಲು
- ಸೌಟ್‌ಟಾಟ್: ಕಾಫಿ ತೋಟ + ಬೆಟ್‌ಟಾಟ್ ಸುಂದರ ನೋಟ
- ಪೂರೈಕೆ: ಗಟ್ಟಿ ಗೋಡೆ ಮಾತು — ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಖಾಸಗಿಗಾಗಿ + ಭದ್ರತೆ
- ಸೌಟ್‌ಟಾಟ್ ಭದ್ರತೆ: 3.5 ಅಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಗೋಡೆ + 6 ಅಡಿ MS ಗೇರಲ್ = 9.5 ಅಡಿ ತಡೆ

4. ವಾಸ್ತು ಅನುಸಾರ

[OK] ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು: ಪೂರೈಕೆ — ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬು
[OK] ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ: ಮನೆಯ — ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬು
[OK] ಅಗಲವು: ಅಗಲ — ಅಗಲ ತುಂಬು
[OK] ನೈರ್ಮಲ್ಯ: ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ — ಸ್ವಲ್ಪ
[OK] ಪಾಯವು: ಅತ್ಯಂತ ಕೋಣೆ — ಮುಖ್ಯ ತುಂಬು
[OK] ಸ್ನಾನಗೃಹ: ಮಧ್ಯ ಸ್ನಾನ ಕೋಣೆ — ಸ್ವಲ್ಪ
[OK] FF ಕೆಲಸದ ಕೋಣೆ: NE — ಜ್ವಾಲಾ, ಬಹಿರಂಗ

5. ನೌರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿ

ಭಾಗ	ಸಾಮಗ್ರಿ	ಮಾಪ
ಅಡ್ಡಪಾಯ	ರಬ್ಬರ್ ಕಲ್ಲು ಗೋಡೆ	4 ಅಡಿ ಅಗಲ
ಪ್ಲಾಂಟ್	4 ಅಡಿ ಎತ್ತರ	ಕಡಪ್ಪ ಕಲ್ಲು ಕೊಡ್ಡೆ
ಹೊರ ಗೋಡೆ	12" ಲ್ಯಾಟರ್‌ಸ್ಟೆಟ್	ಸುಳಿಯ/ಪುತುರು
ಒಳ ಗೋಡೆ	9" ಲ್ಯಾಟರ್‌ಸ್ಟೆಟ್	ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ರ
ಮಾಡಿನ ಬಾಹ್ಯಾಂಗ	ಹೊನ್‌ನಿ/ತೇಗ ಟ್ರಸ್ಟ್	30° ಇಳಿಜಾರು
ಮಾಡಿನ ಹಂಚು	ಮಂಗಳೂರು ಹಂಚು	ಹೆಪ್ಪೆ, 5 ಅಡಿ ಓವರ್‌ಹ್ಯಾಂಗ್
ಜಗಲಿ ಕಂಬ	5 ಚದರ ಕಂಬ (ತೇಗ)	ಕಟ್ಟಡ ಅಗಲವಾಗಿ 5 ಬೇಕು
ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು	ಬರ್ಮಾ ತೇಗ, ಕೆತ್ತನೆ	4 × 7 ಅಡಿ
ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ	ಮರ + MS ಗೇರಲ್ + ಸೊಳ್ಳೆ ಜಾಲಿ	12mm ಬಾರ್, 100mm ಅಂತರ

6. ಸೋಲಾರ್ + ಟೆರೇಸ್ಟ್

ಮಾಪ	ಮಾಹಿತಿ
ಸೋಲಾರ್	3 kW, 6 × 500W, ದಕ್ಷಿಣ ಇಳಿಜಾರು
ಸಬ್‌ಸೈಡ್	ಕರ್ನಾಟಕ 40%, CESCOM ನೆಟ್ ಮೀಟರ್‌ಗೆ
ಟೆರೇಸ್ಟ್	12 × 10 ಅಡಿ ಭಾಗ — ಮೆಟ್‌ಟಾಟ್ ಮೇಲೆ
ಟೆರೇಸ್ಟ್ ಜಲನೋದ್ಧ	5 ಪದರ PU ಮೆಂಬರ್‌ನ
ಪರ್‌ಗೋಲಾ	ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಮಳೆ ರಕ್ಷಣೆ

7. ಬಣ್ಣ ಯೋಜನೆ

ಭಾಗ	ಬಣ್ಣ
ಹೊರ ಗೋಡೆ	ಶೇರೋನ್ / ಆಫ್‌ವೈಟ್ (AP Ivory Tusk 8019)

ಪೊಲಿಂತ್	ಬೂದು ಕಡಪ್ಪ ಕಲ್ಲು
ಮರದ ಕೆಲಸ	ಕಡು ತೇಗ ಕಂದು + PU ಮಾರ್ನಿಷ್
ಮಾಡು	ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಂಪು ಹೆಂಚು
MS ಗ್ರೌಂಡ್	ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಪ್ಪು ಪೌಡರ್ ಕೋಟಿಂಗ್
ಹಾಲ್	ಬೆಳಕು ಬೆಚ್ಚನೆ ಬಿಳಿ (AP 8147)
ಅಡುಗೆ	ಬೆಣ್ಣೆ ಹಳದಿ (AP 7958)
ಮಾಸ್ಟರ್ BR (GF)	ಜಂಬೀಟ್ ಕಲ್ಲು + ಅಗಸೆ ಎಣ್ಣೆ (ಐನ್‌ಮನೆ ಶೈಲಿ)
BR2	ಜಂಬೀಟ್ ಕಲ್ಲು + ಅಗಸೆ ಎಣ್ಣೆ (ಐನ್‌ಮನೆ ಶೈಲಿ)
FF ಮಾಸ್ಟರ್	ಜಂಬೀಟ್ ಕಲ್ಲು + ಅಗಸೆ ಎಣ್ಣೆ (ಐನ್‌ಮನೆ ಶೈಲಿ)
ಕೆಲಸದ ಕೋಣೆ	ಬೆಚ್ಚನೆ ಕೌತ್‌ತಳಿ ಛಾಯೆ (AP 8013)

8. ಹೊರಾಂಗಣ ಕೆಲಸ + ಭದ್ರತೆ

ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ (v4 — ಭದ್ರತೆ ಆದ್ಯತೆ)

- ರಸ್ತೆ ಕಡೆ (ಪೂರ್ವ): 7 ಅಡ್ಡ ಗಟ್ಟಿ ಲ್ಯಾಟರ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಗೋಡೆ (ರೇಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ!)
- ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ತರುವಾನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹನ ಡೆಕ್‌ನ ರೆಕೆಸ್ಟ್
- ಪರತ್‌ಫಲಕಗಳು (ರೈಲಿಂಗ್‌ಗಳು) ಗೋಡೆಯಲ್ಲೇ
- ಇತರ ಕಡೆ: 6 ಅಡ್ಡ ಗಟ್ಟಿ ಗೋಡೆ (ಭದ್ರತೆ — ಏಕಾಂತ ಮನೆ)
- ಗೇಟ್: 12 ಅಡ್ಡ ಮಾಹನ + 4 ಅಡ್ಡ ನಡುಗೆ, ತರುವಾನೆಂದ ಹಿಂದೆ
- CCTV: 4 ಕ್ಯಾಮರಾ (ಗೇಟ್, ರಸ್ತೆ, ಹೊರಭಾಗ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್)
- ಮೋಷನ್ ಲೈಟ್: 2 ಮುಂಭಾಗ + 2 ಹೊರಭಾಗ LED ಫಲಡ್

ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಟೈಲ್

ಪರದೇಶ	ಅಳತೆ	ಬಣ್ಣ
ಮಾಹನ ದಾರಿ	~30 × 10	ಬೂದು + ಕಪ್ಪು
ನಡುಗೆ ದಾರಿ	~20 × 4	ಬೂದು
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್	25 × 15	ಬೂದು

ತೋಟ

- ತುಳಸಿ ವೃಂದಾವನ (NE ಮೂಲೆ)
- 2 ತೆಂಗಿನ ಮರ (ಗೇಟ್ ಪಕ್ಕ)
- ಮಲ್‌ಲಿಗೆ ಬಳ್ಳಿ, ಬೋಗನ್‌ನೇಲ್‌ಲಾ

9. ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳು

ನೌರ್ಮಾಣ ಕರಮ

- ಅಡ್ಡಪಾಯ: 4 ಅಡ್ಡ ಅಗಿಯೆರೆ → PCC → ಕಲ್ಲು ಗೋಡೆ → ಗೆದ್ದಲು ನೌರೋಧಕ
- ಪೊಲಿಂತ್: 4 ಅಡ್ಡ ಕಡ್ಡಾಯ (ಮಳೆ!). ಕಡಪ್ಪ ಕಲ್ಲಾಡ್‌ಂಗ್.
- ಗೋಡೆ: 12" ಹೊರ, 9" ಒಳ. ಸ್ಥಾನಗೃಹ ಗೋಡೆ ಎಚ್‌ಚರಕ್ಕೆ — ಬೆನ್‌ನು-ಬೆನ್‌ನಿಗೆ ಪಾಲಂಬ್‌ಂಗ್!
- RCC ಸ್ಲಾಬ್: M20, 5", Fe500. 14 ದಿನ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್. ಸ್ಪಾಟ್ ಕಂಬ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕು.
- FF ಗೋಡೆ: GF ಅಂತೆಯೇ.
- ಮಾಡು: ಹೊನ್‌ನೆ/ತೇಗ ಟರಸ್, 30°. ಸ್ಪಾಟ್ ಮೇಲೆ 5 ಅಡ್ಡ ವಾಸ್ತವತೆ.
- ಹೆಂಚು: ಹೊಪ್ ಮಾಡು, 5 ಅಡ್ಡ ಓವರ್‌ಹ್ಯಾಂಗ್.
- ಜಲನೌರೋಧಕ: ಡಾ.ಫಾಕ್‌ಸೆಟ್ — ಸ್ಥಾನಗೃಹ, ಸ್ಪಾಟ್, ಟೆರೇಸ್, ಸ್ಲಾಬ್.

9. ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ → ಪೌಡ್ಡುತ್ → ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ → ನೆಲಹಾಸು → ಪೇಂಟ್ → ಮರ

ಜಲನಿರೋಧಕ (ಅತೃ ಮುಖ್ಯ — 5,000+ mm ಮಳೆ)

- ಎಲ್ ನಾನಗ್ಗಹ ನೆಲ: PU ಮೆಂಬರೇನ್
- FF ಸ್ಲಾಬ್: ಬಾಟುಮೆನ್ ಜಲನಿರೋಧಕ
- ಸ್ಲಾಬ್: ಮೆಂಬರೇನ್ + 1.5% ಇಳಿಜಾರು
- ಟೆರೇಸ್: 5 ಪದರ (ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್, PU, ಸ್ಕ್ರೋಡ್, ಟೈಲ್, ಸ್ಲಾಂಟ್)
- ಹೊರ ಗೋಡೆ: ಪಾಟರ್ನಾಲ್ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಪೇಂಟ್
- DPC: ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಂಬರೇನ್ ಬಾಟುಮೆನ್ ಪದರ

ದಿನಾಂಕ: ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 (v4)

ಸೂಚನೆ: ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ / ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅನುಮೋದನೆ + ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯ.