

ഭാഗമണ്ഡല വീട് — നിർമ്മാണ പദ്ധതി v4 (മലയാളം)

സ്ഥലം: ഭാഗമണ്ഡല-തലക്കാവേരി റോഡ് (വളവ്), കൊടഗ്, കർണാടക

തലക്കാവേരിയിൽ നിന്ന് 3 കി.മീ. | ഇടതുവശം (ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക്)

പ്ലോട്ട്: 60 × 50 അടി | കിഴക്ക് മുഖം | ഹൈവേ കിഴക്ക് വശം

തീയതി: ഏപ്രിൽ 2026 (v4 — മെച്ചപ്പെടുത്തിയത്)

ഉള്ളടക്കം

- ആകെ വിസ്തീർണ്ണം
- താഴത്തെ നില (Ground Floor)
- ഒന്നാം നില (First Floor)
- വാസ്തു വിവരങ്ങൾ
- നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ
- സോളാർ + റെസ്
- നിറം പദ്ധതി
- പുറത്ത് ജോലികൾ + സുരക്ഷ
- തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

1. ആകെ വിസ്തീർണ്ണം (v4)

വിവരം	ച.അടി
താഴത്തെ നില (അകം)	~1,406
ജാലി / പൂമുഖം (42 × 8)	320
താഴത്തെ നില ആകെ	~1,726
ഒന്നാം നില (അകം)	~855
സിറോട്ട് / ജാലി (26 × 8, പടിഞ്ഞാറ്)	208
ഒന്നാം നില ആകെ	~1,063
ഭാഗിക റെസ് (12 × 10)	120
വീട് ആകെ നിർമ്മാണം	~2,909 ച.അടി
കാർപ്പൈറ്റ് ഏരിയ	~2,261 ച.അടി

v4 പരധാന മാറ്റങ്ങൾ:

- കെട്ടിടം: 42 × 38 അടി (മുമ്പ് 40 × 32)
- എല്ലാ കിടപ്പുമുറികളും: പൂർണ്ണ ചതുരം (L-ആകൃതി അല്ല!)
- കുളിമുറികൾ: എല്ലാം 7 × 10 = 70 ച.അ. (വിശാലം!)
- ജോലി മുറി: പുതിയ 14 × 10 = 140 ച.അ.
- സിറോട്ട്: 26 × 8 = 208 ച.അ. (2 ബാൽക്കണി മാറി)

2. താഴത്തെ നില മുറികൾ (v4)

മുറി	അളവ്	ച.അടി	സ്ഥാനം (വാസ്തു)
ഹാൾ / ലിവിംഗ്	16 × 16	256	ഈശാന്ത (NE)
മാസ്റ്റർ കിടപ്പുമുറി	16 × 16	256	നൈര്യതി (SW)
കിടപ്പുമുറി 2 (അതിഥി)	14 × 16	224	വായവ് (NW)
അടുക്കള	14 × 16	224	ആഗ്നേയ (SE)
കുളിമുറി 1 (മാസ്റ്റർ)	7 × 10	70	മധ്യ സമതല പട്ട
കുളിമുറി 2 (BR2)	7 × 10	70	മധ്യ സമതല പട്ട
സ്റ്റോർ	8 × 10	80	പടിഞ്ഞാറ് (അടുക്കള അടുത്ത്)
കോണി	5 × 10	50	മധ്യ-കിഴക്ക്
ഇടനാഴി	3 × 10	30	മധ്യം
അതിഥി ടോയ്ലറ്റ്	4 × 4	16	NE ജഗലി മൂല
ജഗലി / പൂമുഖം	42 × 8	336	കിഴക്ക് (റോഡ്)

v4 പ്ലാന്യകേതകൾ:

- കുളിമുറി പിൻ-പിൻ: ഒരു പ്ലാൻബിംഗ് പ്ലെയ്സ് — ₹30-40K ലഭം!
- അടുക്കള + സ്റ്റോർ: അകത്തു വാതിൽ വഴി ബന്ധം
- പുറം കയറാലിനാൽ: ഹാളിന്റെ NE മൂലയിൽ (റൈഡിംഗ്)

3. ഒന്നാം നില മുറികൾ (v4)

മുറി	അളവ്	ച.അടി	സ്ഥാനം
FF മാസ്റ്റർ കിടപ്പുമുറി	16 × 16	256	നൈര്യതി (SW)
കുളിമുറി 3 (മാസ്റ്റർ)	7 × 10	70	മധ്യം
കുടുംബ ഹാൾ / TV	14 × 16	224	SE
ജോലി / പഠന മുറി (പുതിയ!)	14 × 10	140	NE
കോണി	5 × 10	50	മധ്യ-കിഴക്ക്
ലാൻഡിംഗ്	4 × 10	40	മധ്യം
സിറ്റിംഗ് / ജഗലി (പടിഞ്ഞാറ്)	26 × 8	208	പടിഞ്ഞാറ്

പ്ലാന്യ സവിശേഷതകൾ:

- ജോലി മുറി: വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി (WFH) ചെയ്യാൻ
- സിറ്റിംഗ്: കാപ്പിയിൽത്തോടും + മലകളുടെ മനോഹര കാഴ്ച
- കിഴക്ക്: ഉറപ്പ് ചുമർ — റോഡിൽ നിന്ന് സുരക്ഷയ്ക്കും + സുരക്ഷ
- സിറ്റിംഗ് സുരക്ഷ: 3.5 അടി ഉറപ്പ് ചുമർ + 6 അടി MS ഗ്ലാസ് = 9.5 അടി തടസ്സം

4. വാസ്തു

[OK] പ്ലാന്യ വാതിൽ: കിഴക്ക് — ഏറ്റവും നല്ലത്

[OK] ഈശാന്ത: പുറം — ദൈവത്തിന്റെ മൂല

[OK] ആഗ്നേയ: അടുക്കള — അഗ്നി തത്വം

[OK] നൈര്യതി: കിടപ്പുമുറി — സ്ഥിരത

[OK] വായവ്: അതിഥി മുറി — വായു തത്വം

[OK] കുളിമുറി: മധ്യ സമതല പട്ട — ശരി

[OK] FF ജോലി മുറി: NE — അറിവ്, ഏകാഗ്രത

5. നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ

ഭാഗം	സാമഗ്രി	വിവരം
അടിത്തറ	റബിൾ കല്ല്	4 അടി ആഴം
പ്ലിന്ത്	4 അടി ഉയരം	കടപ്പ് കല്ല് ക്ലാഡിംഗ്
പുറം ചുമർ	12" ലാറ്റ്ററൈറ്റ്	2 വശവും പ്ലാസ്റ്റർ
അകം ചുമർ	9" ലാറ്റ്ററൈറ്റ്	2 വശവും പ്ലാസ്റ്റർ
മന്ദേക്കൂര ചട്ടം	ഹോണ്ണെ/തേക്സ് ട്രസ്സ്	30° ചരിവ്
ഓട്	മംഗലാപുരം ഓട്	ഹിപ്പ് മന്ദേക്കൂര, 5 അടി ഓവർഹാംഗ്
ജാലി തൂണു	5 ചര കംഭ (തേക്സ്)	കടപ്പ് വീതിയായതിനാൽ 5
പരധാന വാതിൽ	ബർമ തേക്സ്, ക്ലാസ്സ്	4 × 7 അടി
എല്ല്യാ ജനാല	മരം + MS ഗ്ലാസ് + ക്ലാസ്സ് വല	12mm ബാർ

6. സോളാർ + ടെസ്റ്റ്

വിവരം	
സോളാർ	3 kW, 6 × 500W, തേക്സ് ചരിവ്
സബ്സിഡി	കർണാടക 40%, CESCOT നെറ്റ് മീറ്ററിംഗ്
ടെസ്റ്റ്	12 × 10 അടി ഭാഗികം — കോണിക്സ് മുകളിൽ
ജലരേഖ	5 പാളി PU മെമ്പ്രേൻ

7. നിറം

ഭാഗം	നിറം
പുറം ചുമർ	ഐവറി / ഓഫ്-വൈറ്റ് (AP 8019)
പ്ലിന്ത്	ചാര കടപ്പ് കല്ല്
മരപ്പണി	ഇരുമ്പ് തേക്സ് തവിട്ട് + PU
മന്ദേക്കൂര	ചുവന്ന ഓട്
MS ഗ്ലാസ്	മാറ്റ് കറുപ്പ്
ഹാൾ	ചുട്ടുള്ള വെള്ള (AP 8147)
അടുക്കള	വെണ്ണ മഞ്ഞ (AP 7958)
മാസ്റ്റർ BR (GF)	ജംബിട്ട് കല്ല് + ആവണക്കണ്ണ (ഐന്മന ശലിലി)
BR2	ജംബിട്ട് കല്ല് + ആവണക്കണ്ണ (ഐന്മന ശലിലി)
FF മാസ്റ്റർ	ജംബിട്ട് കല്ല് + ആവണക്കണ്ണ (ഐന്മന ശലിലി)
ജോലി മുറി	ചുട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് നിഴൽ (AP 8013)

8. പുറത്തു ജോലികൾ + സുരക്ഷ

മതിൽ (v4 — സുരക്ഷ മുൻഗണന)

- റോഡ് വശം (കിഴക്ക്): 7 അടി ഉറച്ച ലാറ്റ്ററൈറ്റ് (റെയിലിംഗ് ഇല്ല!)
- ഹൈവേ വളവിൽ വാഹന കൂടിയിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം
- റിഫ്ളക്ടറുകൾ (രാത്രി ദൃശ്യത)
- മറ്റ് വശങ്ങൾ: 6 അടി ഉറച്ച ചുമർ
- ഗേറ്റ്: 12 അടി വാഹനം + 4 അടി കാൽനട
- CCTV: 4 ക്യാമറ + DVR
- മോഷൻ ലൈറ്റ്: 4 LED ഫ്ലൂറ

ഇൻറർലോക്ക് ടെൻ

- ഡ്രൈവ്വേ: ചാരം + കറുപ്പ് (ഹെറിംഗ്ബോൺ)
- നടപ്പാത: ചാരം
- പാർക്കിംഗ്: 25 × 15 അടി

തോട്

- തുളസി വൃന്ദാവനം (NE മൂല)
- 2 തെങ്ങ് (ഗേറ്റ് അരികിൽ)
- മുല്ല്, ബഗ്ഗർവില്ല്

9. തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

നിർമ്മാണ ക്രമം

- അടിസ്ഥാന: 4 അടി കൂഴിക്കുക → PCC → കല്ല് ചുമർ → ചിതൽ നിയന്ത്രണം
- പ്ലിന്ത്: 4 അടി ഉയരം നിർമ്മിക്കുക (മഴ!). കടപ്പ ക്ലാഡിംഗ്.
- ചുമർ: 12" പുറം, 9" അകം. കുളിമുറി ചുമർ ശ്രദ്ധ — പിൻ-പിൻ പ്ലംബിംഗ്!
- RCC സ്ലാബ്: M20, 5", Fe500. 14 ദിവസം കയറ്റം. സിറ്റ്ൗട്ട് തുണി എഞ്ചിനീയർ കണക്ക്.
- FF ചുമർ: GF പ്ലംബ്.
- മേൽക്കൂര: ഹോണിംഗ്/തേക്ക് ട്രസ്സ്, 30°. സിറ്റ്ൗട്ട് മൂടാൻ 5 അടി നിർമ്മിക്കുക.
- ഓട്: ഫിഫ് മേൽക്കൂര, 5 അടി ഓവർഹാംഗ്.
- ജലരേഖ: Dr.Fixit — കുളിമുറി, സിറ്റ്ൗട്ട്, ട്രസ്സ്, സ്ലാബ്.
- പ്ലാസ്റ്റർ → ഇലക്ട്രിക്കൽ → പ്ലംബിംഗ് → തറ → പെയിന്റ് → മരപണി

ജലരേഖ (വളരെ പരധാനം — 5,000+ mm മഴ)

- എല്ലാ കുളിമുറി: PU മെമ്പ്രേൻ
- FF സ്ലാബ്: ബിറ്റുമിനസ് ജലരേഖ
- സിറ്റ്ൗട്ട്: മെമ്പ്രേൻ + 1.5% ചരിവ്
- ട്രസ്സ്: 5 പാളി
- പുറം ചുമർ: 2 കോട്ട് വാട്ടർപ്രൂഫ് പെയിന്റ്
- DPC: പ്ലിന്ത് ലെവലിൽ ബിറ്റുമിൻ

തീയതി: ഏപ്രിൽ 2026 (v4)

കുറിപ്പ്: ആർക്കിടെക്ട് / എഞ്ചിനീയർ അംഗീകാരം + ഗ്ലാസ് പഞ്ചായത്ത് അനുമതി ആവശ്യം.

10. കുളിമുറി സാമഗ്രികൾ (എല്ലാ 3 കുളിമുറികൾ — 7 × 10 അടി = 70 ച.അ.)

സാമഗ്രി	അളവ്	എണ്ണം	വിവരം
ചുമർ എൻക്ലോഷർ (ഗ്ലാസ്)	4 × 3 അടി (GF), 4 × 4 അടി (FF)	3	8mm ടെപ്ലേ ഗ്ലാസ്

റബിൻ ഷവർ ഹഡ്	8" വ്യാസം	3	SS കർവ് ഫിനിഷ്
ഹാൻഡ് ഷവർ	—	3	ഹോസ് സഫിതം
കമ്ബോഡ് (WC)	സ്റ്റാൻഡാർഡ്	3	ഫിനിഷ് വെയർ / ജാക്വാർ
വാഷ് ബേസിൻ കൗൺടർ	5 അടി നീളം	3	ഗ്ലാസ് ടോപ്പ് + താഴെ കയ്യാബിനറ്റ്
കണ്ണാടി (Mirror)	3 × 2 അടി	3	ആന്റി-ഫോഗ്, LED അരികുകൾ
ഗ്രീസർ	25 ലിറ്റർ	3	റാക് കോൾഡ് / ഹോവൽസ്
ടവൽ റോഡ്	18"	3	SS കർവ്
ടവൽ റിംഗ്	—	3	ബേസിൻ അടുത്ത്
സോപ്പ് ഡിഷ്	—	6	ഷവർ + ബേസിൻ
ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ ഹോൾഡർ	—	3	WC അടുത്ത്
എക്സ്പോസ്റ്റ് ഫ്രെയിം	6"	3	പുറം ചുമരിലേക്ക്
തറ ടൈൽ	ആന്റി-സ്കിഡ് സറഫിംഗ്	70 ച.അ. × 3	2×2 അടി ടൈൽ
ചുമർ ടൈൽ	സറഫിംഗ് 7 അടി ഉയരം	~240 ച.അ. × 3	ഇളം നിറം
വാതിൽ	WPC	2.5 × 6.5 അടി × 3	ജലരോധനം

ആകെ കുളിമുറി തറ: 70 × 3 = 210 ച.അ.
 ആകെ ചുമർ ടൈൽ: ~240 × 3 = ~720 ച.അ.

11. അടുക്കള സാമഗ്രികൾ (14 × 16 അടി = 224 ച.അ.)

സാമഗ്രി	അളവ്	വിവരം
L-ആകൃതി സ്ലാബ്	14 അടി + 6 അടി	ഗ്ലാസ് ടോപ്പ്, SS കീഴ് കയ്യാബിനറ്റ്
സിങ്ക്	24 × 18" ഡബിൾ ബൗൾ	SS കർവ്
ചിമ്നി / ഹൂഡ്	36" വീതി	ഓട്ടോ ക്ലീൻ, 1200m³/hr
ഫ്ലിഡ്ജ് ഇടം	3 × 2.5 അടി	15A സോക്കറ്റ്, പ്ലംബർക്ക് സർക്യൂട്ട്
വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇടം	2 × 2 അടി	തണുത്ത വെള്ളം നൽകി + 3" ഡ്രെയിൻ + 15A
ഡബിൾ ടേബിൾ	5 × 3 അടി	6 കസരേ
പാസ്റ്റ് ഷെൽഫ്	4 × 2 അടി	5 അടി ഉയരം
തറ	ആന്റി-സ്കിഡ് സറഫിംഗ്	224 ച.അ.
ചുമർ ടൈൽ	സ്ലാബിന് പിറകിൽ 2 അടി	~40 ച.അ.
വാതിൽ	മരം, 3 × 7 അടി	2 (മുൻനിൽ + പിറകിൽ)

12. ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലാനിംഗ് പട്ടിക (കോൺട്രാക്ടർ ഉപയോഗത്തിന്)

മുറി	ലൈറ്റ്	ഫ്രെയിം	5A സോക്കറ്റ്	15A സോക്കറ്റ്	സ്പ്ലിച്	പ്ലംബർക്ക്
ഹാൾ	2 (LED പാനൽ)	1	4	1 (AC)	6	TV പ്ലാനിംഗ്, USB
അടുക്കള	2 (LED പാനൽ)	1	4	2 (ഫ്ലിഡ്ജ്, മിക്സർ)	6	ചിമ്നി, എക്സ്പോസ്റ്റ്
മാസ്റ്റ് ബ്ര (GF)	1 (LED)	1	4	1 (AC)	4	ബെഡ് ഡ്രൈ USB × 2
BR2 (അതിഥി)	1 (LED)	1	4	1 (AC)	4	സ്റ്റാൻഡി ലാമ്പ്

കുളിമുറി 1	1 (LED മിറർ)	1 എക്സ്ഹോസ്റ്റ്	1	1 (ഗ്രീസർ)	2	—
കുളിമുറി 2	1 (LED മിറർ)	1 എക്സ്ഹോസ്റ്റ്	1	1 (ഗ്രീസർ)	2	—
സ്റ്റാൻഡിംഗ്	1 (LED ട്യൂബ്)	—	1	1 (ഇൻവെർട്ടർ)	1	DB ബോർഡ്
കോണി	2 (LED ചുമർ)	—	—	—	2 (ട്യൂ-വേ)	മോഷൻ സെൻസർ
ജഗലി	2 (LED)	1	2	—	3	ഗേറ്റ്ബെൽ, CCTV
FF മാസ്റ്റർ	1 (LED)	1	4	1 (AC)	4	USB × 2
കുളിമുറി 3	1 (LED മിറർ)	1 എക്സ്ഹോസ്റ്റ്	1	1 (ഗ്രീസർ)	2	—
കുടുംബ ഹാൾ	2 (LED)	1	4	1 (AC)	6	TV പരോയിൻ
ജോലി മുറി	2 (LED)	1	6	2 (PC, പ്ലിൻ)	6	LAN, USB-C × 2, UPS
സിററട്ട്	2 (LED)	—	1	—	2	ജലരോധന സോക്ക്കറ്റ്
പുറം	4 (മോഷൻ LED)	—	—	—	2	CCTV × 4
വാഷിംഗ് മെഷീൻ	—	—	—	1 (15A)	1	തണ്ണീർ + ഡ്രെയിൻ

ആകെ ലൈറ്റ്: ~22	ആകെ ഫാൻ: ~9	ആകെ 5A: ~37	ആകെ 15A: ~14
-----------------	-------------	-------------	--------------

പോൾ: ~6 kW (AC ഇല) / ~12 kW (AC സഫിതം)
കണക്കുകൾ: 3-ഫേസ് CESCO + 3 kW സോളാർ നെറ്റ് മീറ്റർ

13. വള്ളം പരോയിൻ പട്ടിക

സ്ഥലം	തണ്ണീർ	ചുട്ടുവള്ളം	ഡ്രെയിൻ	വിവരം
കുളിമുറി 1 (ഷവർ)			3"	റൈൻ ഷവർ + ഹാൻഡ് ഷവർ
കുളിമുറി 1 (ബേസിൻ)			1.5"	മിക്സർ നൽ
കുളിമുറി 1 (WC)			4" സോയിൽ	ഫ്ലഷ് ടാങ്ക്
കുളിമുറി 2 (ഷവർ)			3"	ഒരേ സ്റ്റാക് — Bath1 ചേർന്ന്
കുളിമുറി 2 (ബേസിൻ)			1.5"	മിക്സർ നൽ
കുളിമുറി 2 (WC)			4" സോയിൽ	ഫ്ലഷ് ടാങ്ക്
കുളിമുറി 3 FF (ഷവർ)			3"	പ്ലെയേക് സ്റ്റാക്
കുളിമുറി 3 FF (ബേസിൻ)			1.5"	
കുളിമുറി 3 FF (WC)			4" സോയിൽ	
അതിഥി WC (ബേസിൻ)			1.5"	തണ്ണീർ മാത്രം
അതിഥി WC (WC)			4" സോയിൽ	
അടുക്കള (സിങ്ക്)			2" + ഗ്ലീസ് ട്രാപ്പ്	ഡബിൾ ബൗൾ
വാഷിംഗ് മെഷീൻ			3"	അടുക്കള NE മൂല
പുറത്തേ നൽ 1			ഡ്രെയിൻ പ്ലേറ്റ്	പടികൾ വലത്ത് — കാല് കഴുകാൻ
പുറത്തേ നൽ 2			തോട്ട്സ്തലക്	ഗാരേജ് അരികിൽ — തോട്ട്സ്/കാർ കഴുകാൻ

ആകെ വള്ളം പരോയിൻ: തണ്ണീർ 15, ചുട്ട് 6, ഡ്രെയിൻ 15
ഉറവിടം: കിണർ (പടിഞ്ഞാറ്) → 1HP പമ്പ് → 2000L മുകളിലെ ടാങ്ക്
ചുട്ടുവള്ളം: 200L സോളാർ ഹീറ്റ് + 25L ഗ്രീസർ ബാക്പപ്പ്
മഴവള്ളം: മൽക്കുര ചാലുകൾ → ഫസ്റ്റ് ഫ്ലഷ് → 5000L സംഖ്

14. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ (അളവ് സഹിതം)

താഴെ നില

മുറി	ഫർണിച്ചർ	അളവ്
ഹാൾ	L-ആകൃതി സോഫ	7 × 3 അടി
ഹാൾ	TV യൂണിറ്റ്	5 × 1.5 അടി
ഹാൾ	ഡൈനിംഗ് ടേബിൾ (6 ഇരിപ്പിടം)	5 × 3 അടി
ഹാൾ	പൂജാ ക്യാബിനറ്റ്	3 × 1.5 × 5 അടി
മാസ്റ്റർ BR	കിംഗ് ബെഡ്	6 × 6.5 അടി
മാസ്റ്റർ BR	ഡബിൾ വാർഡ്രോബ്	6 × 2 × 7 അടി
മാസ്റ്റർ BR	ഡ്രസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്	3 × 1.5 അടി
BR2	ക്വിൻ ബെഡ്	5 × 6.5 അടി
BR2	വാർഡ്രോബ്	4 × 2 × 7 അടി
BR2	സ്റ്റാൻഡി ഡസ്ക്	4 × 2 അടി
അടുക്കള	L-സ്ലാബ് + സിങ്ക്	14 + 6 അടി
അടുക്കള	ഡൈനിംഗ് (6 ഇരിപ്പിടം)	5 × 3 അടി
ജഗലി	മര ഊഞ്ഞാൽ	4 × 2 അടി
ജഗലി	കസരുകൾ	2 എണ്ണം
ജഗലി	ചരിപ്പ് സ്റ്റാൻഡ്	3 × 1 അടി

ഒന്നാം നില

മുറി	ഫർണിച്ചർ	അളവ്
FF മാസ്റ്റർ	കിംഗ് ബെഡ്	6 × 6.5 അടി
FF മാസ്റ്റർ	വാക്-ഇൻ ക്ലോസറ്റ്	4 × 2 × 7 അടി
FF മാസ്റ്റർ	ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ	3 × 1.5 അടി
FF മാസ്റ്റർ	വായന കസര	1 എണ്ണം
കുടുംബ ഹാൾ	L-സോഫ	6 × 3 അടി
കുടുംബ ഹാൾ	TV യൂണിറ്റ്	4 × 1.5 അടി
കുടുംബ ഹാൾ	പുസ്തക ഷെൽഫ്	5 × 1.5 × 6 അടി
ജോലി മുറി	L-ഡസ്ക് + മോണിറ്റർ	6 × 3 അടി
ജോലി മുറി	പുസ്തക/ഫയൽ ഷെൽഫ്	4 × 1.5 × 6 അടി
സിറ്റിംഗ്	മര ഊഞ്ഞാൽ	4 × 2 അടി
സിറ്റിംഗ്	ഡബിൾ/ട്രിവാൻ	6 × 3 അടി
സിറ്റിംഗ്	കാപ്പി ടേബിൾ	3 × 2 അടി

15. ആകെ വിസ്തീർണ്ണ സംഗ്രഹം (കോൺട്രാക്ടർ ഉപയോഗത്തിന്)

ഇനം	അളവ് (അടി)	ച.അടി
താഴെ നില — അകം		
ഹാൾ	16 × 16	256

മാസ്റ്റർ BR	16 × 16	256
BR2	14 × 16	224
അടുക്കള	14 × 16	224
കുളിമുറി 1	7 × 10	70
കുളിമുറി 2	7 × 10	70
സ്റ്റോർ	8 × 10	80
കോണി	5 × 10	50
ഇടനാഴി	3 × 10	30
അതിഥി WC	4 × 4	16
ചുമരുകൾ (~10%)	—	~130
GF അകം ആകെ	~1,406	
ജഗലി (WC കഴിച്ച്)	42 × 8 – 16	320
GF ആകെ	~1,726	
ഒന്നാം നില — അകം		
FF മാസ്റ്റർ BR	16 × 16	256
കുളിമുറി 3	7 × 10	70
കുടുംബ ഹാൾ	14 × 16	224
ജോലി മുറി	14 × 10	140
കോണി	5 × 10	50
ഇടനാഴി	4 × 10	40
ചുമരുകൾ (~10%)	—	~75
FF അകം ആകെ	~855	
സിറ്റ്ൗട്ട് (പടിഞ്ഞാറ്)	26 × 8	208
FF ആകെ	~1,063	
ടറെസ്	12 × 10	120
വീട് ആകെ നിർമ്മാണം	~2,909 ച.അ.	
കാർപ്പൈറ്റ് (അകം മാത്രം)	~2,261 ച.അ.	

16. തറ തരം അനുസരിച്ച് ആകെ

തറ തരം	ഇടം	ച.അടി
ബജറ്റ് വിട്തിഫൈഡ് 2×4	ഹാൾ, BRs, FF ഹാൾ, ജോലി, ഇടനാഴി	~1,310
ആന്റി-സ്കിഡ് സറൊമിക്	അടുക്കള + 3 കുളിമുറി + GWC + സിറ്റ്ൗട്ട്	~662
കോട്സ് കല്ല്	ജഗലി	320
ഗ്ലാസൈറ്റ് (കോണി)	2 × 50	100
സിമന്റ്	സ്റ്റോർ	80
ആകെ തറ	~2,472 ച.അ.	

തീയതി: ഏപ്രിൽ 2026 (v4 — സമീപമുള്ള സാമഗ്രി വിലയ്ക്കുള്ള)

കുറിപ്പ്: ആർക്കിടെക്ട് / എഞ്ചിനീയർ അംഗീകാരം + ഗ്ലാസ് പഞ്ചായത്ത് അനുമതി ആവശ്യം.